

**Информация о выполнении представления, направленного Государственному казенному учреждению Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»**

	<p align="center"><b>Представление от 25.11.2022 № 61</b></p> <p align="center"><b>Государственному казенному учреждению Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»</b></p>	<p align="center"><b>Принятые меры</b></p> <p align="center">(письма ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» от 29.06.2023 № 1431, от 30.11.2023 № 2773)</p>	<p align="center"><b>Статус</b></p>
<p align="center">1</p>	<p>Принять меры по устранению выявленных по результатам контрольного мероприятия недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем.</p>	<p>Согласно письму ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» от 29.06.2023 № 1431 с ответственными должностными лицами проведена работа по недопущению впредь нарушений, выявленных при проверке. В указанных целях в учреждении 16 июня 2023 г. проведено внутреннее рабочее совещание по рассмотрению итогов проверки Счетной палаты Республики Бурятия и Представления от 25.11.2022 № 61 (протокол от 16.06.2023 б/н), на котором принято решение:</p> <p>1. участникам совещания принять к сведению информацию по проведенному контрольному</p>	<p>Исполнено.</p> <p align="center">Снято с контроля.</p>

		<p>мероприятию, в т.ч. о необходимости неукоснительного соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;</p> <p>2. кураторам объектов не допускать в дальнейшем фактов приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям государственного контракта; оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ. В рамках исполнения контрактов своевременно и полно осуществлять приемку оборудования и объемов работ, обеспечивать надлежащую приемку результатов исполнения контракта, контролировать своевременное исполнение подрядчиками/поставщиками принятых контрактных обязательств. При нарушении обязательств представлять информацию для ведения претензионной работы в юридический отдел;</p> <p>3. сметному отделу более тщательно подходить к проверке представленных актов о приемке выполненных работ, в т.ч. осуществлять проверку актов на наличие фактов завышения стоимости работ;</p> <p>4. бухгалтерии учреждения усилить внутренний контроль за отражением фактов хозяйственной жизни, принять меры по полному и правильному отражению данных в бухгалтерском учете и отчетности, а также совместно с экономическим отделом по недопущению фактов просрочки оплаты по контрактам;</p>	
--	--	---	--

		<p>5. отделу размещения государственных заказов принять меры по недопущению нарушения установленных сроков размещения информации в ЕИС, изменения условий контрактов и иных нарушений. Внести в проекты контрактов условие о сроках возврата обеспечения исполнения в денежной форме;</p> <p>6. обратить особое внимание заместителя начальника учреждения, начальника комплектации, начальника производственно-технического отдела, главного бухгалтера, начальника отдела размещения государственных заказов, начальника юридического отдела на необходимость постоянного контроля за работой подчиненных им сотрудников;</p> <p>7. общему отделу ознакомить всех заинтересованных работников с настоящим протоколом, предупредить ответственных должностных лиц о персональной ответственности за принимаемые ими решения, а также о возможном привлечении их к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p> <p>Бухгалтерией учреждения приняты меры по устранению выявленных по результатам контрольного мероприятия нарушений и недопущению их в дальнейшем в части полноты и правильности отражения данных в бухгалтерском учете:</p>	
--	--	--	--

		<p>- усилен контроль за своевременным переводом стоимости объектов движимого имущества, учтенных в составе строительно-монтажных работ на счете 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество» на счет 106.31 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество»;</p> <p>- в целях отражения на забалансовом счете бухгалтерского учета 01.10 «Недвижимое имущество, полученное в пользование» земельных участков, полученных в пользование, открыт журнал для регистрации первичных документов на земельные участки, поступающих от отдела сопровождения и контроля проектных работ;</p> <p>- по учету банковских гарантий на забалансовом счете бухгалтерского учета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» усилен контроль за своевременностью их списания и представления курирующими отделами учреждения для постановки на учет.</p> <p>Отделом размещения государственных заказов во все проекты государственных контрактов внесено условие о сроках возврата поставщикам (подрядчикам, исполнителям) обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств.</p>	
--	--	---	--

		<p>Лицам, ответственным за передачу объектов завершённых строительством, указано на необходимость минимизации сроков передачи, а также на передачу объектов в полном объеме, в т.ч. вспомогательных объектов. Минстроем РБ в качестве показателя эффективности деятельности учреждения утвержден критерий по количеству переданных объектов, завершённых строительством, согласован план передачи эксплуатирующим организациям.</p>	
2	<p>По государственному контракту № 0102200001619003956 от 18.10.2019 в соответствии с п. 4.4.14 контракта провести претензионную работу и принять меры:</p>		<p>Исполнено. Снято с контроля.</p>
	<p>- по возмещению расходов, оплаченных за невыполненные работы и завышение стоимости принятых к выполнению работ;</p>	<p>По государственному контракту № 0102200001619003956 от 18.10.2019 ООО ... на общую сумму 6 207,27 тыс. руб.:</p> <p>обеспечило возврат средств в размере 5 909,864 тыс. руб.;</p> <p>зачтена стоимость материалов в размере 297,406 тыс. руб.</p>	

<p>- по устранению некачественно выполненных работ и дефектов в период гарантийных обязательств.</p>	<p>Согласно письмам ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» от 29.06.2023 № 1431 и ООО ... от 22.06.2023 № 456 в адрес подрядчика ООО ... направлена претензия о необходимости устранения недостатков. В рамках гарантийных обязательств дефекты и замечания, отраженные в акте проверки Счетной палаты РБ, подрядчиком устранены.</p> <p>По государственному контракту № 0102200001619003956 от 18.10.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Расстояние между землей и металлическим ограждением возле стадиона приведено в соответствие проекту.</li><li>2. В кабинете приемной электрический кабель уложен в кабель-канал поворотных участков.</li><li>3. по предоставлению паспортов на радиаторы производителей «NAWAS» и «Русский радиатор»: согласно письму ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» от 30.11.2023 № 2773, ООО ... представило паспорта на радиаторы производителей «Русский радиатор» и «NAWAS». Радиаторы производителей «Русский радиатор» и «NAWAS» отличаются по мощности от радиаторов марки «Rifar-A 500» (165 Вт), генеральным подрядчиком ООО ... осуществлен возврат разницы в</li></ol>	
--	--	--

		<p>стоимости радиаторов, предусмотренных проектной документацией, и установленных на объекте, в размере 49,990 тыс. руб. (платежные поручения от 29.11.2023 № 2903, 2904).</p> <p>4. Обновлена разметка спортивного покрытия у запасного выхода.</p> <p>5. Гидроизоляция некоторых швов на кровле выполнена в соответствии с проектом.</p> <p>6. Закреплена коробка люка на чердак блока В.</p> <p>7. Заменен подкровельный материал по стыку металлочерепицы на кровле блока В.</p> <p>8. Проведена заделка отверстия в кровле блока А в районе между труб возле слухового окна.</p> <p>9. Выполнено покрытие теплоизоляции стен изоспаном в блоке А - 23,5 м<sup>2</sup>, в блоке Г - 1,6 м<sup>2</sup>, в блоке Е - 51,5 м<sup>2</sup>.</p> <p>10. В блоке Е применен изоспан АF+.</p> <p>11. Уложена теплоизоляция на чердачном перекрытии.</p> <p>12. Огрунтованы и окрашены опоры и подвесы трубопроводов в подвале.</p> <p>13. Опалубка в подвале на потолке демонтирована.</p> <p>14. Мусоросборники установлены на металлических тележках.</p> <p>15. Водосточные трубы обрезаны, выведены в соответствии с проектом.</p>	
--	--	--	--

		<p>16. Недостатки по тротуарному покрытию устранены.</p> <p>17. Произведен залив отмостки.</p> <p>18. Произведена отделка стен в местах образования трещин.</p> <p>19. Относительно технических характеристик (потребительских свойств) части установленных оконных блоков представлены протоколы и заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», согласно которым установлено соответствие измеренных показателей установленным требованиям и санитарным нормам.</p>	
3	<p>Провести претензионную работу по государственным контрактам на поставку оборудования фактически не соответствующего условиям контракта, по которым претензионная работа не проведена.</p>	<p>По государственному контракту от 27.08.2020 № 0302200030520000004:</p> <p>В адрес поставщика ООО ... направлена претензия от 22.11.2022 № 2482. Средства в полном объеме (37,124 тыс. руб. = 20,015 тыс. руб. стеллаж для лыж 26 вешал (1 шт.) + 17,109 тыс. руб. скамейка гимнастическая жесткая (3 шт.)) возвращены в доход бюджета, что подтверждается платежным поручением от 17.04.2023 № 549.</p> <p>По государственному контракту от 03.09.2020 № 0102200001620002156:</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Снято с контроля.</p>

В адрес поставщика ИП ... направлены претензионные письма от 22.11.2022 № 2480, от 21.06.2023 № 1360. Средства (уменьшение покупной цены товара: стол для выкроек (1 шт.), кресло руководителя (1 шт.), вешалка (6 шт.), полка с зеркалом (2 шт.), стол-кафедра (2 шт.), стол компьютерный для учителя (1 шт.), гримстол двухместный (6 шт.)) в размере 12,786 тыс. руб. возвращены в доход бюджета, что подтверждается платежными поручениями от 14.12.2022 № 390 - 11,870 тыс. руб., от 23.06.2023 № 172 - 0,916 тыс. руб.

По государственному контракту от 19.08.2020 № 0102200001620002362.

В адрес поставщика ООО ... направлена претензия от 22.11.2022 № 2483. Средства (уменьшение покупной цены товара полка-шкаф для сушки посуды (3 шт.)) в размере 6,177 тыс. руб. возвращены в доход бюджета, что подтверждается платежным поручением от 06.04.2023 № 1545.

По государственному контракту от 19.08.2020 № 0102200001620002513.

Передача от заказчика в школу анкерных болтов и наклеек для маркировки содержимого ящиков для

шкафов металлических инструментальных, страна Россия (2 шт.) подтверждаются письмом МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева» от 28.06.2023 № 69.

По государственному контракту от 24.04.2020 № 0102200001620000941.

Поставщик ООО ... 30.11.2022 актом приема-передачи от 30.11.2022 передал МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева» комплектующие к 3-м сушилкам для лабораторной посуды, а именно штырьки в количестве 216 шт. и рамки усиления из профильной трубы.

По государственному контракту от 19.08.2020 № 0102200001620002362.

По стеллажу для посуды (1 шт.) ГКУ РБ «УКС ПРБ» направлены ссылки с сайтов поставщиков, где указано, что такой стеллаж имеет 4 полки, включая верхнюю полку.

По государственному контракту от 24.04.2020 № 0102200001620000941.

По шкафу вытяжному демонстрационному (3 шт.) в адрес поставщика ООО ... направлена претензия от 22.11.2022 № 2486, получен ответ от 02.12.2022 г.

		№ 012/1 согласно которому автомат отключения питания установлен в зоне вытяжки (сверху, рядом с вентилятором). Также указано, что тумбы не были установлены под шкафами в связи с отсутствием такой возможности и находятся в этом же помещении в другом месте, поставленные реактивы хранятся в шкафах для хранения. Приложены материалы фото-видео фиксации.	
4	<p>Направить Администрации МО «Тункинский район» обращение и материалы для проведения претензионной работы в отношении проектировщика в части проектных решений, повлекших:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протечки в здании школы;</li> <li>- поставку компьютерной техники без дисководов и одновременную поставку DVD-дисков;</li> <li>- поставку шкафа вытяжного демонстрационного в кабинет физики со сливной раковиной, сифоном, смесителем, краном для подвода воды при одновременном отсутствии возможности</li> </ul>	ГКУ РБ «УКС ПРБ» направлено на имя Руководителя-Главы МО «Тункинский район» письмо о необходимости проведения претензионной работы в отношении организации-проектировщика (исх. № 86-01-01-И993/23 от 22.06.2023).	<p>Исполнено.</p> <p>Снято с контроля.</p>

	подключения к инженерным коммуникациям.		
5	В целях исключения рисков событий определить характер образования трещин на стенах части помещений.	<p>Согласно письму ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» от 30.11.2023 № 2773 Учреждением совместно с ООО ... проведены мероприятия по обследованию помещений объекта на предмет определения характера образования трещин на стенах части помещений (акт обследования помещений от 28.07.2023).</p> <p>По результатам проведенного обследования установлено, что характер и расположение трещин свидетельствует о том, что они образовались в местах нахождения деформационных швов, которые разделяют здание на блоки. Данные деформационные швы предусмотрены проектом в качестве антисейсмических мероприятий, когда конструктивная схема каждого из блоков здания работает обособленно при сейсмических нагрузках.</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Снято с контроля.</p>
6	В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.	По итогам проверки Счетной палаты Республики Бурятия приказом ГКУ РБ «УКС ПРБ» от 07.12.2022 № 133 назначена служебная проверка в отношении организации работы начальника производственно-	<p>Исполнено.</p> <p>Снято с контроля.</p>

технического отдела, начальника отдела комплектации, начальника отдела размещения государственных заказов, начальника финансового отдела, начальника юридического отдела.

Согласно заключению по результатам служебной проверки от 31.01.2023:

1. По фактам приемки и оплаты фактически невыполненных работ, завышения стоимости выполненных работ и примененных материалов, случаев некачественного выполнения работ и дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта.

Из объяснительной начальника производственно-технического отдела следует, что ответственным лицом (куратором объекта) был назначен главный специалист ПТО. В настоящее время привлечение указанного лица к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с его увольнением согласно приказу от 09.02.2022 № 22-к.

2. По фактам поставки оборудования, фактически не соответствующего условиям контрактов.

Из объяснительной начальника отдела комплектации следует, что в проверяемом периоде ответственным куратором по комплектации объекта строительства был назначен сотрудник Учреждения ... В

настоящее время привлечение указанного сотрудника к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с его увольнением согласно приказу от 04.06.2021 № 151-к.

3. По фактам несвоевременного направления информации в Реестр контрактов.

В ходе проверки установлена вина начальника отдела размещения государственных заказов, приказом от 03.02.2023 № 45-к она привлечена к дисциплинарной ответственности - объявлено замечание.

4. По фактам отсутствия претензионной работы по некоторым государственным контрактам в связи с несвоевременной поставкой и установкой оборудования.

Комиссия по проведению служебной проверки не усмотрела нарушения должностных обязанностей со стороны начальника юридического отдела.

5. По фактам просрочки оплаты выполненных работ, оказанных услуг.

Комиссия по проведению служебной проверки не усмотрела оснований для установления вины главного бухгалтера по фактам просрочки оплаты.

6. По нарушениям, касающимся ведения бухгалтерского учета и отчетности.

		Комиссией по проведению служебной проверки принято решение о том, что нарушений должностных обязанностей не установлено.	
--	--	--	--

Информация приведена по состоянию на 12.04.2024.