

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации)»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 22.07.2024 г. № 47-05-01-И919/24)	Исполнение (письмо ГКУ РБ «УКС ПРБ» от 10.04.2026 № 86-11-04-И658/26)
1	<p>Обеспечить своевременное исполнение контрактов по ОКС, исполнение которых не завершено.</p>	<p>1. По объекту «Приспособление под современное использование объекта культурного наследия по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под Театр кукол "Ульгэр»:</p> <p>В связи с неисполнением ООО «...» обязательств по контракту в апреле и мае 2025 г. ГКУ РБ «УКС ПРБ» приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов.</p> <p>При реализации в 2025 г. новых закупок на выполнение работ по завершению реконструкции театра кукол «Ульгэр» возникли проблемы, связанные с отсутствием участников либо невыполнением требований, установленных законодательством, по предоставлению обеспечения исполнения контракта.</p> <p>В настоящее время по итогам проведенных в 2026 г. электронных аукционов заключены следующие государственные контракты с ООО «...» по завершению реконструкции объекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 10.03.2026 № 0102200001626000103 на выполнение реставрационных работ по реконструкции объекта; - от 10.03.2026 № 0102200001626000104 на выполнение общестроительных работ по реконструкции объекта; - от 03.03.2026 № 0102200001626000105 на выполнение специальных работ по реконструкции объекта; - от 02.03.2026 № 0102200001626000106 на выполнение работ по инженерным системам на объекте. <p>Контракты находятся в стадии исполнения, срок окончания выполнения работ – 31.08.2026, строительная готовность объекта – 92%.</p> <p>2. По объекту «Строительство школы на 176 учащихся в с. Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия»:</p> <p>Государственный контракт от 01.02.2023 № 2ГК-2023 исполнен в полном объеме.</p> <p>Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 28.12.2024 г. №90-1-3/2024.</p> <p>Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2024 №03-10-1-2024.</p> <p>3. По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 176 учащихся в у. Баянгол Баргузинского района»:</p> <p>Согласно дополнительному соглашению №9 от 15.08.2025 г. к государственному контракту от 14.09.2023 №12ГК-2023 срок исполнения государственного контракта - до 30.08.2025 г.</p> <p>Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 26.08.2025 г. №41-1-8/2025.</p> <p>Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.08.2025 №03-01-01-2025.</p> <p>4. По объекту «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еравнинская центральная районная больница» Поликлиника»:</p> <p>Государственный контракт от 29.09.2023 № 13ГК-2023 исполнен в полном объеме.</p> <p>Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и</p>

жилищного надзора от 15.11.2024 г. №55-1-3/2024.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.11.2024 № RU 04505306-6-2024.

5. По объекту «Строительство корпуса № 2 на 176 учащихся МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Д.Ж. Жанаева» в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия»:
Выполнение строительно-монтажных работ по государственному контракту от 29.09.2023 № 14ГК-2023 завершено.
Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 09.12.2025 г. №55-1-3/2025.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2025 № 04-521312-002-2025.

6. По объекту «Строительство пристроя на 75 мест к Мухоршибирской СОШ № 2 Мухоршибирского района РБ»:
Государственный контракт от 18.07.2022 № 0102200001622002861 исполнен в полном объеме.
Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 29.12.2023 г. №65-1-8/2023.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.05.2024 № 03-14-3-2024.

7. По объекту «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кабанская центральная районная больница» Детская поликлиника Селенгинской районной больницы»:
Государственный контракт от 28.10.2022 № 0102200001622004146 исполнен в полном объеме.
Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 29.12.2023 г. №65-1-8/2023.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2023 № 04-509103-03-2023.

8. По объекту «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Муйская центральная районная больница» Поликлиника»:
Выполнение строительно-монтажных работ по государственному контракту от 02.10.2023 № 0102200001623002763 завершено.
Получено заключение о соответствии Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 03.12.2025 г. №54-1-12/2025.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.12.2025 № 03-513102-07-2025.