

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных Министерству здравоохранения Республики Бурятия по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации)»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 22.07.2024 г. № 47-05-01-И918/24)	Исполнение (письмо Минздрава РБ от 20.02.2026 № 10-01.17-И1317/26)	Статус
1	Организовать работу по приведению в соответствие фактическим данным контрольных точек «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» и «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» в Отчетах о ходе реализации соответствующего регионального проекта по ОКС «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Муйская центральная районная больница» Поликлиника», контрольной точки «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» по ОКС «Строительство объекта «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еравнинская центральная районная больница» Поликлиника».	<p>Строительство объекта «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еравнинская центральная районная больница» Поликлиника» завершено. Объект введен в эксплуатацию 25.12.2024.</p> <p>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 23.07.2024 г. № 03-1-1-3-040264-2024.</p> <p>Получено ЗОС ОКС «Государственного строительного и жилищного надзора» – ноябрь 2024.</p> <p>Строительство объекта «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Муйская центральная районная больница» Поликлиника» завершено. Объект введен в эксплуатацию 25.12.2025.</p> <p>Получено заключение результатов инженерных изысканий от 11.10.2024 г. № 03-1-1-1-059932-2024.</p>	Исполнено
2	Организовать работу по корректировке контрольной точки «ввод объекта в эксплуатацию» в паспорт соответствующего регионального проекта по ОКС «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Муйская центральная районная больница» Поликлиника» с учетом фактического состояния объекта.	<p>Получено заключение ГЭ ПД и достоверности опр. сметной стоимости 28.03.2025 г. №03-1-1-2-016408-2025</p> <p>Получено ЗОС ОКС «Государственного строительного и жилищного надзора» –27.11.2025.</p>	Исполнено