

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации)»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 22.07.2024 г. № 47-05-01-И915/24)	Исполнение (письмо Минстроя РБ от 19.02.2026 № 06-08-05-И1319/26)	Статус
1	Обеспечить контроль на постоянной основе по своевременному исполнению контрактов, заключенных по ОКС, исполнение которых не завершено.	В настоящее время не завершены работы по объекту: «Приспособление под современное использование объекта культурного наследия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под Театр кукол «Ульгэр».	Исполнено
2	Принять меры по обеспеченности финансированием (по избыточности (при наличии) финансированием) по ОКС, исполнение которых не завершено.	<p>В рамках реализации мероприятий по реконструкции здания театра кукол «Ульгэр» между ГКУ РБ «УКС ПРБ» и ООО «...» был заключен государственный контракт от 21.03.2022 № 0102200001622000672. Указанный контракт был расторгнут согласно Решению об одностороннем отказе государственного заказчика от исполнения контракта от 05.05.2025 г., вступившего в силу 16.05.2025 г., в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту. В период выполнения контракта ООО «...» не обеспечило необходимый уровень организации строительного процесса: недостаточное количество квалифицированной рабочей силы на объекте, низкий уровень производственной дисциплины, нарушение календарного графика работ, несвоевременное выполнение обязательств по поставке материалов и организации субподрядных работ.</p> <p>03.07.2025 ГКУ РБ «УКС ПРБ» за счет средств республиканского бюджета доведены ЛБО для завершения строительно-монтажных работ. 28.07.2025 опубликовано извещение о проведении торгов, 06.08.2025 - торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием участников. Заключение контракта с единственным поставщиком не согласовано Минфином Республики Бурятия. 28.08.2025 размещено на ЕИС извещение о проведении повторных торгов, по завершению срока подачи 05.09.2025 заявок нет.</p> <p>23.09.2025 повторно размещено извещение №0102200001625001942, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, протокол от 06.10.2025.</p> <p>Согласно протоколам от 31.10.2025 подведения итогов электронных аукционов по извещениям и от 21.10.2025 №0102200001625002096, №0102200001625002100, 0102200001625002101, победители ООО «...» и ООО «...» признаны уклонившимися от заключения контракта по протоколам от 20.11.2025 и от 04.12.2025.</p> <p>Распоряжением Правительства РБ от 16.12.2025г. № 1089-р лимиты бюджетных обязательств перенесены на 2026 г.</p> <p>Согласно протоколу от 30.12.2025 подведения итогов электронных аукционов по извещениям от 19.12.2025 №0102200001625002989, №0102200001625002994,</p>	Исполнено

	<p>№0102200001625002995, №0102200001625002998 единственный участник-победитель ООО «...» признан уклонившимся от заключения контракта по протоколам от 20.01.2026.</p> <p>Распоряжением Правительства Республики Бурятия № 31-р от 22.01.2026г. доведены бюджетные ассигнования на 2026 год.</p> <p>23.01.2026 направлены на согласование в Минфин РБ обращения о заключении четырех контрактов с единственным подрядчиком ООО «...».</p> <p>02.02.2026 Минфином РБ приняты решения отказать в согласовании заключений четырех контрактов с единственным подрядчиком ООО «...».</p> <p>В настоящее время проводятся конкурсные процедуры:</p> <p>04.02.2026г. - размещение плана-графика;</p> <p>06.02.2026г. - публикация извещения;</p> <p>17.02.2026г. - окончание подачи заявок;</p> <p>19.02.2026г. - подведение итогов завершения торгов;</p> <p>02.03.2026г. - дата заключения контракта.</p>	
--	--	--